

การติดตามและประเมินผล
แผนการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ไตรมาสที่ ๑-๔)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๑. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“อบต.บ้านดุงนำอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจตำบล”

๒. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ใช้ได้ตลอดปี ให้มีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๒. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ และมีคุณภาพ
๓. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
๕. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
๖. เพื่อคุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘. เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๙. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในตำบล
๑๐. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

๓. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง: แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์สะถะการกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการน.แผนยุทธศาสตร์	√	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	√	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕ หรือไตรมาสที่ ๑-๔

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

() ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)

() ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)

() ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)

() ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (มาจาก e-Plan)

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๑		พ.ศ. ๒๕๖๒		พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านด้านโครงสร้างพื้นฐานงานสาธารณูปโภค	๔๐	๑๐๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๑	๑๐,๙๘๗,๐๐๐.๐๐	๓๕	๑๖,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๖๓	๒๒,๘๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๓	๒๐,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๒	๘๐,๙๓๖,๐๐๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเกษตร	๑๒	๙๓๔,๐๐๐.๐๐	๒	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๕	๒,๘๓๙,๐๐๐.๐๐	๔๒	๓,๐๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๕	๒,๘๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๖	๙,๘๒๗,๐๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา	๔๘	๒๖,๒๖๘,๐๗๙.๐๐	๓๘	๑๑,๑๙๘,๒๘๐.๐๐	๓๙	๘,๐๐๓,๖๒๐.๐๐	๒๙	๗,๑๙๖,๕๐๐.๐๐	๖	๗๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๐	๕๓,๔๖๒,๔๗๙.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๐	๒,๑๙๖,๘๐๐.๐๐	๑๕	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๖	๑,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๙	๖,๑๐๖,๘๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต	๑๐	๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๒๔	๒,๘๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๕	๙๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๙	๑,๐๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕	๘๕๓,๐๐๐.๐๐	๘๓	๖๓,๙๓,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๑๘	๒๐๑,๙๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๔๕	๒๗,๓๔๒,๐๘๐.๐๐	๑๒๘	๒๙,๕๒๘,๖๒๐.๐๐	๑๖๙	๓๕,๓๖๕,๕๐๐.๐๐	๑๑๐	๒๕,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๐	๑๕๖,๗๒๕,๒๗๙.๐๐

๔.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (ทุกโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จึงสามารถยกข้อ ๓ มาใส่ได้เลย)

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๑		พ.ศ. ๒๕๖๒		พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านด้านโครงสร้างพื้นฐานงานสาธารณูปโภค	๔๐	๑๐๐,๙๐๐,๐๐.๐๐	๕๑	๑๐,๙๘๗,๐๐๐.๐๐	๓๕	๑๖,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๖๓	๒๒,๘๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๓	๒๐,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๒	๘๐,๙๓๖,๐๐๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเกษตร	๑๒	๙๓๔,๐๐๐.๐๐	๒	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๕	๒,๘๓๙,๐๐๐.๐๐	๔๒	๓,๐๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๕	๒,๘๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๖	๙,๘๒๗,๐๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา	๔๘	๒๖,๒๖๘,๐๗๙.๐๐	๓๘	๑๑,๑๙๘,๒๘๐.๐๐	๓๙	๘,๐๐๓,๖๒๐.๐๐	๒๙	๗,๑๙๖,๕๐๐.๐๐	๖	๗๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๐	๕๓,๔๖๒,๔๗๙.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๘	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๐	๒,๑๙๖,๘๐๐.๐๐	๑๕	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๖	๑,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๙	๖,๑๐๖,๘๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต	๑๐	๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๒๔	๒,๘๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๕	๙๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๙	๑,๐๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕	๘๕๓,๐๐๐.๐๐	๘๓	๖๓,๙๓,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๑๘	๒๐๑,๙๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๔๕	๒๗,๓๔๒,๐๘๐.๐๐	๑๒๘	๒๙,๕๒๘,๖๒๐.๐๐	๑๖๙	๓๕,๓๖๕,๕๐๐.๐๐	๑๑๐	๒๕,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๐	๑๕๖,๗๒๕,๒๗๙.๐๐

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านด้านโครงสร้างพื้นฐานงานสาธารณูปโภค	๑	๑๔.๒๙	๓	๑๐๐	๓๔	๓๖.๙๖	๐	๐.๐๐	-	-	๓๘	๓๗.๒๕
๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเกษตร	๑	๑๔.๒๙	๐	๐	๑๖	๑๗.๓๙	๐	๐.๐๐	-	-	๑๗	๑๖.๖๗
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา	๔	๕๗.๑๔	๐	๐	๒๑	๒๒.๘๓	๐	๐.๐๐	-	-	๒๕	๒๔.๕๑
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐.๐๐	๐	๐	๑๔	๑๕.๒๒	๐	๐.๐๐	-	-	๑๔	๑๓.๗๓
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต	๑	๑๔.๒๙	๐	๐	๗	๗.๖๑	๐	๐.๐๐	-	-	๘	๗.๘๔
รวม	๗	๑๐๐	๓	๑๐๐	๙๒	๑๐๐	๐	๐.๐๐	-	-	๑๐๒	๑๐๐.๐๐

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านด้านโครงสร้างพื้นฐานงานสาธารณูปโภค	๕๗,๐๐๐.๐๐	๔.๒๓			๕๗,๐๐๐.๐๐	๔.๒๓
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเกษตร	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑.๘๖			๒๕,๐๐๐.๐๐	๑.๘๖
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา	๑,๒๔๔,๕๐๑.๐๐	๙๒.๔๒			๑,๒๔๔,๕๐๑.๐๐	๙๒.๔๒
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐.๐๐			๐.๐๐	๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑.๔๙			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑.๔๙
รวม	๑,๓๔๖,๕๐๑.๐๐	๑๐๐			๑,๓๔๖,๕๐๑.๐๐	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๑. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๕

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ถ่อนคำหวด - บ้านวังพระองค์ บ้านถ่อน คำหวด หมู่ที่ ๓	๔,๖๖๗,๐๐๐.๐๐			๔,๖๖๗,๐๐๐.๐๐	๔,๖๖๗,๐๐๐.๐๐
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแม่) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ (ฐานรากแม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปอพาน	๑,๘๓๔,๗๐๐.๐๐			๑,๘๓๔,๗๐๐.๐๐	๕๔๙,๙๐๐.๐๐
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแม่) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนบ้านปอพาน	๑,๘๓๔,๗๐๐.๐๐			๑,๘๓๔,๗๐๐.๐๐	๕๔๙,๙๐๐.๐๐
รวม	๘,๓๓๖,๔๐๐.๐๐	-	-	๘,๓๓๖,๔๐๐.๐๐	๕,๗๖๖,๘๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ.....

- () ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔- ธันวาคม ๒๕๖๔)
- () ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๕)
- () ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๕- มิถุนายน ๒๕๖๕)
- () ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๕)

แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			จำนวนเงินงบประมาณ					จำนวนโครงการที่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในแผน		หมายเหตุ
	ตาม แผนการ ดำเนินงาน	จำนวน โครงการที่ได้ ปฏิบัติ	ร้อยละ	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	ร้อยละ	แล้ว เสร็จ ตาม เวลา	เลย ระยะเว ลาที่ กำหนด	
๑. ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐานงาน สาธารณูปโภค	๓๕	๓๑	๘๘.๕๗	๗,๘๐๒,๐๐๐.๐๐	๗,๗๔๐,๔๘๒.๐๒	๗,๗๔๐,๔๘๒.๐๒	๗,๗๔๐,๔๘๒.๐๒	๙๙.๒๑	๓๑	-	ไม่ทำ ๔
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเกษตร	๒๘	๒๐	๗๑.๔๓	๑,๖๓๗,๖๕๐.๐๐	๑,๖๓๒,๔๕๑.๐๐	๑,๖๓๒,๔๕๑.๐๐	๑,๖๓๒,๔๕๑.๐๐	๙๙.๖๘	๒๐	-	ไม่ทำ ๘
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมการท่องเที่ยว และกีฬา	๖	๓	๕๐.๐๐	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓	-	ไม่ทำ ๓
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน สาธารณสุขทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๓	๓๓.๓๓	๕๓๗,๐๐๐.๐๐	๕๒๕,๒๐๐.๐๐	๕๒๕,๒๐๐.๐๐	๕๒๕,๒๐๐.๐๐	๙๗.๘๐	๓	-	ไม่ทำ ๖

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต	๙	๓	๓๓.๓๓	๔๓,๖๐๐.๐๐	๔๓,๖๐๐.๐๐	๔๓,๖๐๐.๐๐	๔๓,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓	-	ไม่ทำ ๖
๖. ครูภัณฑ์สำนักงาน	๓๐	๒๕	๘๓.๓๓	๗๑๓,๗๐๐.๐๐	๕๐๗,๑๐๐.๐๐	๗๑๓,๗๐๐.๐๐	๕๐๗,๑๐๐.๐๐	๗๑.๐๕	๒๕		ไม่ทำ ๕
๗. ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑		
๘. ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	๒๘,๗๐๐.๐๐	๒๘,๗๐๐.๐๐	๒๘,๗๐๐.๐๐	๒๘,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒		
๙. ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๕	๔	๘๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๘๕๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๘๕๐.๐๐	๙๔.๗๐	๔		ไม่ทำ ๑
๑๐. ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๗	๖	๘๕.๗๑	๑๓๔,๖๐๐.๐๐	๑๑๕,๙๙๙.๐๐	๑๓๔,๖๐๐.๐๐	๑๑๕,๙๙๙.๐๐	๘๖.๑๘	๖		ไม่ทำ ๑
๑๑. ครูภัณฑ์กีฬา	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	๙๘.๕๐	๑		
๑๒. ครูภัณฑ์สำรวจ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๙๗.๙๖	๑		
๑๓. ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๑๖	๑๔	๘๗.๕๐	๕๑๖,๑๐๐.๐๐	๔๖๕,๒๖๐.๐๐	๕๑๖,๑๐๐.๐๐	๔๖๕,๒๖๐.๐๐	๙๐.๑๕	๑๔		ไม่ทำ ๒
๑๔. ครูภัณฑ์อื่น	๒	๑	๕๐.๐๐	๒๕๗,๖๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๗,๖๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๔๗	๑		ไม่ทำ ๑
รวมทั้งสิ้น	๑๕๒	๑๑๕	๗๕.๖๖	๑๐,๒๖๖,๒๕๐.๐๐	๑๐,๑๘๗,๗๓๓.๐๒	๑๐,๑๘๗,๗๓๓.๐๒	๑๐,๑๘๗,๗๓๓.๐๒	๙๙.๒๔	๑๑๕	-	ไม่ทำ ๓๗

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(ลงชื่อ)




ผู้รายงาน

(นายศราวุธ นันทะศรี)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบระดับท้องถิ่น

(นางปราณี บุรีเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบระดับจังหวัด

(.....)

ตำแหน่ง.....

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานงานสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำประจําหมู่บ้าน หมู่ ๔	/	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการสำรวจที่สาธารณประโยชน์และแนวเขตตำบลบ้านดุง	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านดุง	/	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	/	-	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๗,๒๘๕.๕๑	๑๘๗,๒๘๕.๕๑	
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ถนนสายสวนมะนาว หมู่ที่ ๑๓	/	-	๗๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๗,๑๙๖.๕๑	๗๗,๑๙๖.๕๑	
๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารห้องประชุมสภา อบต.บ้านดุง	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๗	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียนพิเศษ	/	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโนนกกบก-โนนสีทอง (ซอยกุหลาบ)	/	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นท้ายกุดฉิมตอนบน หมู่ที่ ๒	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (ซอยบ่อน้ำใหญ่)	/	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๔	-	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาด หมู่ที่ ๕	/	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (ซอย ๒ คุ่มอรุณเบิกฟ้า)	/	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๗ (ถนนสายหลัก)	/	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗	/	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (วัดจันทร์ฉายพัฒนาราม)	/	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (ถนนสายบ่อเกลือ ๒)	/	-	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๓,๕๐๐.๐๐	๑๒๓,๕๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ถนนสายท่าควาย	/	-	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๕,๕๐๐.๐๐	๑๗๕,๕๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ซอยแสงอรุณ	/	-	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๗๓,๐๐๐.๐๐	
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	-	-	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมท่อถึงประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	/	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ถนนสายวังพระองค์-ปอพาน	/	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ถนนสายสระแก้ว-โนนประเสริฐ	/	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายปอพาน-วังพระองค์ หมู่ที่ ๑๕	/	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	/	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ ซอยสันติสุข ๑-๓	/	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	/	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	
๒๘	โครงการเทคอนกรีตระหว่างอาคารหน้าห้องน้ำศพด.บ้านถ่อนคำหวด	/	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	
๒๙	โครงการติดตั้งเสาชองหน้าอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอพาน	/	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓๐	โครงการปรับปรุงอาคาร(กันห้องผู้บริหาร)	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๓๑	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมเมรุบ้านโนนกกบาก	/	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	
๓๒	โครงการปรับปรุงห้องทำงานนายกและคณะผู้บริหาร	/	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ (ซอยบุรีเพ็ญ) หมู่ที่ ๔	-	-	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ (ซอยสำราญจิต) หมู่ที่ ๔	-	-	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๓๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (โซล่าเซลล์) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	/	-	๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	
รวม ๓๕ โครงการ		๒๗	-	๘,๕๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๔๐๖,๙๘๒.๐๒	๖,๔๐๖,๙๘๒.๐๒	

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมและการเกษตร

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	/	-	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖๕,๗๕๘.๐๐	๔๖๕,๗๕๘.๐๐	
๒	โครงการศูนย์บริการผู้พิการทั่วไป อบต.บ้านดุง	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๓	โครงการกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดุง	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๔	โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลบ้านดุง	/	-	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๘,๘๔๐.๐๐	๒๒๘,๘๔๐.๐๐	
๕	โครงการพัฒนาส่งเสริมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	/	-	๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	
๖	โครงการสนับสนุนส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านดุง	/	-	๕๒,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒,๙๕๐.๐๐	๕๒,๙๕๐.๐๐	
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบลบ้านดุง	/	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗,๕๙๐.๐๐	๓๗,๕๙๐.๐๐	
๘	โครงการจัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาตำบล	/	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙,๔๙๐.๐๐	๓๙,๔๙๐.๐๐	
๙	โครงการกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านดุง	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๑๐	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านดุง	/	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ	/	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๙๙๕.๐๐	๒๙,๙๙๕.๐๐	
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	/	-	๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๕๙,๓๙๘.๐๐	๑,๔๕๙,๓๙๘.๐๐	
๑๓	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน)	/	-	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	
๑๔	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าหรีด และพวงมาลา	/	-	๒,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ	/	-	๗๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๕๐๐.๐๐	๗๐,๕๐๐.๐๐	
๑๖	ค่าจัดซื้อหนังสือ นิตยสาร วารสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๑๗	ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของ อบต.	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๑๘	ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	/	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนของ อบต.	/	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๒๐	โครงการจัดรัฐพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญ	/	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒๑	โครงการศึกษาเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำรินพื้นที่อำเภอบ้านดุง	/	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	
๒๒	โครงการประชาสัมพันธ์และออกพื้นที่บริการจัดเก็บภาษีภายในตำบลบ้านดุง	/	-	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๗๒๘.๐๐	๕,๗๒๘.๐๐	
๒๓	โครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านดุง	/	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๒๔	โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ (อบต.สัญจร)	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๒๕	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านดุง	/	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๒๖	อุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลบ้านดุง	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐	ไม่ทำ
๒๗	โครงการอุดหนุนกาชาดจังหวัดอุดรธานี	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐	ไม่ทำ
๒๘	โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุง	/	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒๙	โครงการจัดขบวนแห่และร่วมกิจกรรมงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอำเภอบ้านดุง	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ

โครงการที่ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
๓๐	โครงการช่วยเหลือเด็กหรือสตรีหรือผู้พิการที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกทารุณกรรม	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๓๑	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	/	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพแปลงสาธิต		-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๓๓	โครงการจุดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง	/	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๙,๔๐๐.๐๐	๕๙,๔๐๐.๐๐	
รวม ๓๓ โครงการ		๒๒	-	๓,๕๑๒,๖๕๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๑๒๑,๘๔๙.๐๐	๓,๑๒๑,๘๔๙.๐๐	

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๒	โครงการอบรมซ่อมแซมป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยในสถานศึกษา	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๓	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมครูและบุคลากร อบต.บ้านดุง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๔	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ แห่ง	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๕	โครงการเข้าค่ายลูกเสือจิตวิญญูพัฒนาเด็กเล็กบ้านดุง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๖	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตำบลบ้านดุง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๗	โครงการป้องกันมิให้เด็กไปประกอบอาชีพค้าขายเด็กเล็กตำบลบ้านดุง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๘	โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนผู้ยากไร้	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	/	-	๑,๘๐๐,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๖๕,๑๖๖.๐๐	๑,๒๖๕,๑๖๖.๐๐	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา(สำหรับอายุ ๓-๕ ปี)	/	-	๓๙๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๖,๙๐๐.๐๐	๑๔๖,๙๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา(สำหรับอายุ ๖-๕ ปี)	/	-	๕๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๘,๔๐๐.๐๐	๔๒๘,๔๐๐.๐๐	
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปด้านกีฬายาเสพติดประจำตำบล	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๑๓	โครงการร่วางสรรงานอนุรักษ์วัฒนธรรม(ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี)	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๑๔	โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลบ้านดุง	/	-	๔,๔๒๔,๗๐๐.๐๐	๐	๓,๓๔๓,๒๐๐.๐๐	๓,๓๔๓,๒๐๐.๐๐	
๑๕	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา (กลุ่มสภาวัฒนธรรมท้องถิ่น)	/	-	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการประเพณีทำบุญเดือนหก (กลุ่มสภาวัฒนธรรมท้องถิ่น)	/	-	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการประเพณีทอดเทียนตำบลบ้านดุง (กลุ่มสภาวัฒนธรรมท้องถิ่น)	/	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการอบรมการปรับปรุงรายการเพื่อปิดบัญชีการตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสมและเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของ อปท. ในระบบ e-LAAS พร้อมปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด ประจำปี ๒๕๖๕	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
รวม ๑๘ โครงการ		๗	-	๗,๘๑๖,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๔๒๙,๖๖๖.๐๐	๕,๔๒๙,๖๖๖.๐๐	

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯและลดโลกร้อน	/	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการกำจัดขยะร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านดุง (MOU)	/	-	๖๗๘,๑๕๔.๐๐	๐.๐๐	๖๗๘,๑๕๔.๐๐	๖๗๘,๑๕๔.๐๐	
๓	โครงการธนาคารขยะตำบลบ้านดุง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๔	โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดสะอาดครั้งใหญ่	/	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๓๗๖.๐๐	๑๘,๓๗๖.๐๐	
๕	โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ภายในชุมชนตำบลบ้านดุง	/	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙,๖๐๐.๐๐	๓๙,๖๐๐.๐๐	
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคใช้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ	/	-	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	
๗	โครงการคลองสวยน้ำใสใจสิ่งแวดล้อม	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๘	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	/	-	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	
๙	โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	/	-	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" Udon Go Clean"	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๑๑	โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๑๒	โครงการชุดลอกหนองห้วยปลาโด	/	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	
๑๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๑๔	โครงการป้องกันและระงับโรค ควบคุมโรคติดต่อ	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๑๕	โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นจากเหตุจมน้ำ	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
รวม ๑๕ โครงการ		๘	-	๑,๙๔๑,๑๕๔.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๕๗,๓๓๐.๐๐	๑,๖๕๗,๓๓๐.๐๐	

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนา อปพร. ตำบลบ้านดุง	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๒	โครงการกิจกรรมของศูนย์ อปพร. ตำบลบ้านดุง	/	-	๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในตำบล	/	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำสำนักงานร่วมกับหน่วยงานอื่น	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๖	โครงการส่งเสริมและให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรมและจัดระเบียบสังคมในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านดุง	/	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๘	โครงการฝึกอบรมทักษะและเพิ่มศักยภาพช่วยเหลือเด็กจมน้ำในสถานศึกษาและเยาวชน	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๙	โครงการให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนการลดอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงเทศกาล	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
รวม ๓ โครงการ		๓	-	๒๐๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๖๐๐.๐๐	๔๓,๖๐๐.๐๐	

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
งานบริหารทั่วไป								
๑	เก้าอี้	/	-	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๒	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	/	-	๒๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	
๓	เก้าอี้ประชุมประธานสภาฯ	/	-	๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	
๔	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	/	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
๕	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	/	-	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	
๖	ชุดโซฟาปรับแขก	/	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๗๐๐.๐๐	๒๙,๗๐๐.๐๐	
๗	ชุดโซฟาปรับแขกผู้บริหาร	/	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	
๘	ตู้เก็บเอกสารแบบ ๔๐ ช่อง	-	-	๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๙	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๑๐	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๓ ลีนชัก	/	-	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑๑	โต๊ะทำงานผู้บริหาร(กิจการสภา)	/	-	๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	
๑๒	โต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้	/	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๙,๙๐๐.๐๐	๘๙,๙๐๐.๐๐	
๑๓	โต๊ะพับอเนกประสงค์	/	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๑๔	โต๊ะหมู่บูชา	/	-	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๑๕	โต๊ะเหล็ก	/	-	๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	
งานบริหารงานคลัง								
๑๖	เก้าอี้	/	-	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
๑๗	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	-	-	๑๑,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๑๘	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	/	-	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๑๙	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	-	-	๑๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๒๐	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	/	-	๑๑,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๒๑	โต๊ะเหล็ก	/	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
๒๒	เต็นท์ผ้าใบ (ไม่มีโครง)	-	-	๔๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
๒๓	เก้าอี้	/	-	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๒๔	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	-	-	๕๐,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๒๕	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๓ ลีนชัก	/	-	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๒๖	โต๊ะเหล็ก	/	-	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์								
๒๗	เก้าอี้	/	-	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๒๘	โต๊ะเหล็ก	/	-	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา							
๒๙	เก้าอี้	/	-	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๓๐	โต๊ะเหล็ก	/	-	๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๓๐ โครงการ	๒๔	-	๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
	งานบริหารทั่วไป							
๑	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	/	-	๒๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	/	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑,๙๘๐.๐๐	๖๑,๙๘๐.๐๐	
๓	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network	/	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๔	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	-	-	๘,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
๕	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	/	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๙๘๐.๐๐	๑๓,๙๘๐.๐๐	
	งานบริหารงานคลัง							
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับสำนักงาน	/	-	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	/	-	๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	
๘	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	/	-	๘,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
๙	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	/	-	๔,๓๐๐.๐๐		๔,๓๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
๑๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	/	-	๑๐๗,๐๐๐.๐๐		๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One	/	-	๑๗,๐๐๐.๐๐		๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับสำนักงาน	/	-	๖๘,๐๐๐.๐๐		๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	
๑๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	/	-	๑๒,๖๐๐.๐๐		๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	
๑๔	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	/	-	๔๐,๐๐๐.๐๐		๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	
	งานสวัสดิการสังคมและสังคม							
๑๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One	/	-	๔๖,๐๐๐.๐๐		๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	
๑๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One	/	-	๓๔,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
	รวม ๑๖ โครงการ	๑๔	-	๕๑๖,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖๕,๒๖๐.๐๐	๔๖๕,๒๖๐.๐๐	

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
๑	เครื่องรับส่งวิทยุ	/	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๑ โครงการ	๑	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
๑	ถังออกซิเจน	/	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๘๕๐.๐๐	๒๙,๘๕๐.๐๐	
๒	บันไดเข้่ามุม ๒ ทาง (กายภาพบำบัด)	/	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	
๓	รถเข็นชนิดนั่ง	/	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๔	ราวคู่นานฝึกเดิน	/	-	๒๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	
๕	ราวทรงตัว	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ทำ
	รวม ๕ โครงการ	๔	-	๑๓๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๗,๘๕๐.๐๐	๑๒๗,๘๕๐.๐๐	

ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
๑	ครุภัณฑ์เครื่องเล่นกลางแจ้ง	/	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	
	รวม ๑ โครงการ	๑	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	

ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	/	-	๒๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๑ โครงการ	๑	-	๒๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
	งานบริหารทั่วไป							
๑	ศาลาอเนกประสงค์	/	-	๒๕๗,๖๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๑ โครงการ	๑	-	๒๕๗,๖๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
	งานบริหารทั่วไป							
๑	โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV	/	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
๒	โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV	/	-	๑๓,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๗๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๐.๐๐	
	รวม ๒ โครงการ	๒	-	๒๘,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๗๐๐.๐๐	๒๘,๗๐๐.๐๐	

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	โครงการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
	งานบริหารทั่วไป							
๑	โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV	/	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
๒	โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV	/	-	๑๓,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๗๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๐.๐๐	
	รวม ๒ โครงการ	๒	-	๒๘,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๗๐๐.๐๐	๒๘,๗๐๐.๐๐	